

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙

ไตรมาส ๑-๒ (ต.ค. ๖๘ – มี.ค. ๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ ตำบลคมบาง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๖๔,๐๐๐	๐	-	-	-	-
๒.	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายวัดปลายคลองพลั่ว (หน้า อบต.คมบาง) หมู่ที่ ๙ ตำบลคมบาง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๗๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
๓.	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๗	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๗,๐๐๐	๐	-	-	-	-
๔.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายภายใน หมู่บ้านตำบลคมบาง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๖๙,๓๗๐	๐	-	-	-	-
๕.	ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลคมบาง	- ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๐ หมู่	๓๐๐,๐๐๐	๑๓๗,๙๘๑	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๕ โครงการ		๒,๕๑๐,๓๗๐	๑๓๗,๙๘๑	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	กั้นฝายน้ำล้นกระสอบทราย	- กั้นฝายน้ำล้น ฝายกระสอบทราย จำนวน ๔ หมู่	๒๐๐,๖๒๓	๘๓,๓๔๐	๑ ธ.ค. ๖๘	๓๑ ธ.ค. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๑ โครงการ		๒๐๐,๖๒๓	๘๓,๓๔๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาระดับประถมศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	วันเด็กแห่งชาติ	-ไม่ได้ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
๒.	ค่าอาหารเสริม (นม)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๑๗๕ คน	๓๗๐,๒๔๐	๑๖๗,๘๒๒.๘๓	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๓.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดเขาน้อย)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๗๕ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน	๔๐๕,๐๐๐	๑๘๒,๗๐๙	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๔.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดคมบาง)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๔๐ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๘๘,๐๐๐	๑๒๗,๒๖๐	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๕.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดเนินยาง)	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๖๐ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๓๒๔,๐๐๐	๑๔๑,๘๐๔	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๕ โครงการ		๑,๔๕๗,๒๔๐	๖๑๙,๕๙๕.๘๓	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
๒.	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระยะยาว (long term care) จังหวัดจันทบุรี	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
๓.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
รวม	๓ โครงการ		๓๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๑๘ คน	๑๐,๒๒๓,๔๐๐	๒,๒๐๓,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒.	เบี้ยความพิการ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ จำนวน ๑๑๖ คน	๑,๖๓๒,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๔ คน	๖๖,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๓ โครงการ		๑๑,๙๒๑,๔๐๐	๒,๕๑๔,๔๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	สืบสานประเพณีและ วันกตัญญูผู้สูงอายุ ตำบลคมบาง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๗๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒.	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๒ คน	๑๕๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๒ โครงการ		๒๑๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	จัดงานรัฐพิธี งานพิธีการต่าง ๆ และ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษตามนโยบาย ของราชการ	- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย - จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๔๐,๐๐๐	๓,๖๔๘	๑ ต.ค. ๖๘	๑๘ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๓,๖๔๘	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ส่งเสริม บำรุงรักษา อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	แข่งขันกีฬา อบต.คมบาง	-ไม่ได้ดำเนินการ	๑๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
๒.	แข่งขันกีฬาดำบลและประกวดร้องเพลง ประจำปี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาดำบลและประกวด ร้องเพลง ประจำปี ๒๕๖๔	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๒๒๑	๒๗ มี.ค. ๖๔	๒๙ มี.ค. ๖๔	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
รวม	๓ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐		-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา สังคม และคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ส่งเสริม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๖) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัย และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	- ทำถ่านอัดแท่ง - อบรมอาชีพทำคุกกี้คอนเฟล็ก จำนวน ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	๒๓,๕๗๑	๑ ต.ค. ๖๘	๒๐ มี.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐		-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยี่ยวยาหรือฟืนฟูล้างเกิดสาธารณสุขภัย	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ		๖๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สาธารณะ ป่าไม้ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กรณีเงินได้แล้ว

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคลองคง ๒ หมู่ที่ ๑	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๖ ตารางเมตร	๘๓๒,๐๐๐	๘๓๒,๐๐๐	๒๙ เม.ย. ๖๘	๒๘ มิ.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านดอน ๑ หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๓ ตารางเมตร	๔๕๖,๕๐๐	๔๕๖,๕๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๘	๒๒ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านดอน ๓ หมู่ที่ ๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๘	๒๒ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมพงษ์ วิสารุณี หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๘	๒๒ ก.ย. ๖๘	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๔ โครงการ		๒,๓๙๓,๕๐๐	๑,๙๑๓,๕๐๐	-	-	-	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางไพเราะ สีสุกใส หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร	๑๙๗,๒๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๒ ก.พ. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายทองภาพยนตร์ หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๖๖,๗๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๒ ก.พ. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวปาริชาติ ภูมิ เขตร์ หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๕๐ ตารางเมตร	๓๒๕,๕๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๒ ก.พ. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวันชัย สิงขรเขตต์ หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๑ ตารางเมตร	๑๖๖,๑๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๒ ก.พ. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกมล ริมศิริ หมู่ที่ ๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๑ ตารางเมตร	๒๐๗,๗๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑๓ พ.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองขอน ๒/๓ หมู่ที่ ๖	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๗ ตาราง เมตร	๒๘๔,๓๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๑๓ พ.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินกระปรอก หมู่ที่ ๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตาราง เมตร	๒๗๙,๗๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๑๓ พ.ย. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
๘.	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณคอสะพาน ซอยบ้านดอน ๔ - ซ.๑ บ้านคมบางล่าง หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๕	ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ หนาเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๔๐ ตาราง เมตร และซ่อมแซม พื้นทางพร้อมเทคอนกรีตลาด หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๕๕ ตารางเมตร	๔๙,๙๐๐	๔๙,๐๐๐	๕ ธ.ค. ๖๘	๒ ก.พ. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๘ โครงการ		๑,๖๗๗,๑๐๐	๑,๖๖๖,๐๐๐	-	-	-	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

- ๑.๑) กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร การทำงานแบบมีส่วนร่วม และเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑.	สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดมี เท้าแขน จำนวน ๗ ตัว	๓๒,๒๐๐	๑๘,๘๓๐	๑๘ ก.พ. ๖๙	๑๙ ก.พ. ๖๙	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๑ รายการ		๓๒,๒๐๐	๑๘,๘๓๐	-	-	-	-

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลุ่มยุทธศาสตร์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์		งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
๑	การเกษตร (เครื่องพ่นยา)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๒,๒๐๐	๐	-	-	-	-
๒	ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕๘,๕๐๐	๐	-	-	-	-
รวม	๒ รายการ		๗๐,๗๐๐	๐	-	-	-	-